

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ.๓๙-๐๐๔ สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอ วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๗๑๓,๐๐๐	-	๑๒ ส.ค. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคีหนองโสน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัด	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๕ เม.ย. - ๓ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดตาแร้ว - ท่าศาลา หมู่ที่ ๗ บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอ ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๔๔๕,๐๐๐	๔,๔๔๒,๐๐๐	๔ เม.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล - บ้านดาดอุดม (พข.ถ.๑๐๕-๐๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๒๓๕,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒๑ เม.ย. - ๒๐ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยโป่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลดาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๘๗๕,๐๐๐	๓,๖๙๐,๐๐๐	๓ พ.ค. - ๒๙ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค. - ๑๙ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ แคบซีล สายยุบใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๒๙ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์สายห้วยทราย ซับปรังค์ทอง หมู่ที่ ๒ บ้านซับปรังค์ทอง ตำบลวังพิรุณ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๓๙๕,๐๐๐	๑,๓๔๕,๐๐๐	๕ เม.ย. - ๓ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอมะนัง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง (คลองบุษบง) หมู่ที่ ๔ บ้านกุฎิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอนนทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัวบ้านบึงนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสนุ่น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีเทพ อำเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	๑๒ ส.ค. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงสะพานคสล.คลองยาง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทอง ตำบลกองทุล อำเภอนนทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๓๕,๐๐๐	-	๑๒ ก.ย. ๖๖ - ๘ ก.พ. ๖๗	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ถนนสายบ้านซับบอนเขาพลวง หมู่ที่ ๔ บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๖๗๐,๐๐๐	-	๒๗ ก.ย. ๖๖ - ๒๔ ม.ค. ๖๗	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๓,๐๐๐	๗๙,๕๔๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	✓	-	-		กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.๓.๓๕-๐๐๑ แยกทางหลวงชนบท พช.๓.๓๕-๐๐๑ (กม.ที่ ๕+๐๐๐) บ้านสระคู เขตตำบลซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น อำเภอนนทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๕๔๐,๐๐๐	-	๒๓ ม.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ๓.๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะแกเหนือ สายบ้านห้วยสะแกเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๕,๐๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตะขบ บ้านหนองแต้ว หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๘๖๐,๐๐๐	-	๒๐ ม.ค. - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือกบ้านใหม่ห้วยนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศิลา เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๗๒๐,๐๐๐	-	๑๘ ม.ค. - ๑๖ เม.ย. ๖๗	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๑๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง ตำบลท่าด่าง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหัวโตก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านวังเจริญรัตน์ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๖๓๐,๐๐๐	-	๖ ก.พ. - ๔ มิ.ย. ๖๗	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๓	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางงาม เชื่อมตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๔	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (จุดที่ ๑)	๕๖๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๕	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (จุดที่ ๒)	๑,๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๖	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเจริญ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๓๕๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่อุ้ม หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๓ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๙๖๐,๐๐๐	-	๒๓ ม.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๒๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ แห่ง	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๓๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๓๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔
๓๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๓๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ แห่ง	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๔๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔
๔๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฌ.๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฅ.๔
๔๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฅ.๔
๔๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลศรีมิ่งคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฅ.๔
๔๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลวังพิกูล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฅ.๔
๔๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ในเขตตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒ แห่ง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง เพิ่มเติม ฅ.๔
รวม ๔๖ โครงการ		๑๑๗,๘๓๙,๐๐๐	๓๒,๒๔๔,๕๔๐		-	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กรมส่งเสริมฯ เลื่อนไปจัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กรมส่งเสริมฯ เลื่อนไปจัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๖๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก (English Camp)	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๘๐	๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๒๕๐	๒๕ - ๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๖	โครงการพัฒนาทักษะดนตรีลูกทุ่ง ของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๕ - ๒๗ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	(คำตอบแทนเป็นรายเดือน)	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๘	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๙	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๔๐๐	๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	รอกรมส่งเสริมฯ แจ้ง ไม่ได้จัด	รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๑	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ศิลปะ และวิชาการ	๓๑๐,๐๐๐	-	๒๘ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๕,๓๘๑,๒๐๐	๕,๓๘๑,๑๐๐	๘ พ.ย. ๖๕ - ๑๔ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๑๖ - ๑๗ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์
๑๕	โครงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (English Program:EP)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๔๒,๖๒๐	(คำตอบแทนรายเดือน) (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖)	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๖	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๖๕,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๕ - ๒๐ ต.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๑)
๑๗	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียน ๑ แห่ง	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๔,๙๐๐	-	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๑๘	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning Classroom)	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๔,๙๐๐	-	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๑๙	โครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning Classroom)	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	-	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๒๐	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) ให้แก่โรงเรียน ๘๙ แห่ง	๔๓,๘๔๙,๗๑๐	๔๓,๘๔๙,๗๑๐	-	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๒๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ให้แก่โรงเรียน ๑๕ แห่ง	๑๗,๕๓๖,๕๕๐	๑๗,๕๓๖,๕๕๐	-	✓	-	-	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามบัญชีใบโอนครั้งที่๒๑/๖๖	กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๒๒	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓,๙๓๓,๐๐๐	๔๓,๙๓๓,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา (เพิ่มเติม ฉ.๔)
๒๓	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๒๔	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษา
๒๕	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๖	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่	๗๑๕,๒๐๐	๗๑๕,๒๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียนชัยบอนวิทยาคม	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการห้องเรียนดิจิทัล (Digital Education) ให้แก่ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๔,๙๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๐	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Smart Interactive English Classroom Language) ให้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๑	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียน บ้านโคกสำราญ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๒	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๓	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านเนินถาวร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๔	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียน ชุมชนบ้านโคกสะอาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๕	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๖	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียน บ้านโป่งบุญเจริญ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง	๔๗๖,๑๙๐	๔๗๖,๑๙๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	- ตั้งจ่ายรายการใหม่ตามบัญชีใบโอน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖ - เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ
๓๘	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสรวง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๓๙	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๐	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังไผ่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๑	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านเข็มทอง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๒	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๓	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๔	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านตึบใต้	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๕	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านไร่เหนือ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๖	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๔๘	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านสระประดู่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	"
๔๙	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกปรือ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๐	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านวังท่าดี	๔๗๖,๑๙๐	๔๗๖,๑๙๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๑	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยทราย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๒	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๓	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๔	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ	๔๗๖,๑๙๐	๔๗๖,๑๙๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๕	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำโครม	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๕๖	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านสระกรวด	๔๗๖,๑๙๐	๔๗๖,๑๙๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านบุมะกรูด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๘	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๕๙	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านจัดสรร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๐	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านนาสนุ่น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๑	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านนาสวรรค์	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๖๒	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖๓	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านวังไธย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๔	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๕	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสะแก	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๖	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงชุม	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๘	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าคาย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๖๙	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
๗๐	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗๑	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนชัยสมบูรณวิทยาคม	๔๗๖,๑๙๐	๔๗๖,๑๙๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	"	กองการศึกษาฯ
รวม ๗๑ โครงการ		๑๔๔,๗๙๔,๓๑๐	๑๔๓,๐๙๓,๕๖๐		-	-	-		
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ๖ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๘๐	๓ ก.พ. ๖๖	✓	-	-	ลงพื้นที่คัดกรองในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์	กองสาธารณสุข
๓	โครงการพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบูรณ์	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข
๔	อุดหนุนโรงพยาบาลวิเชียรบุรี	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข
๕	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	๒,๙๙๐,๐๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข
๖	โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัญญา ภัยชน หรือสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ การพัฒนาพืชเศรษฐกิจและอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๑ ก.ย. ๖๖	-	✓	-	๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิตพืชมเสนน้ำผสมสารสกัดจากใบกัญชา ขนาด ๑๐ ml จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ขนาด ๕ ml จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ค่าเช่าเนื่องจากขวดขนาด ๕ ml ขาดตลาด รอสินค้าจากต่างประเทศ	กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ๓.๔) กันเงินเบิกตัดปี
๗	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๑๔๒	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ๓.๔)
๘	โครงการสถานีสุขภาพดิจิทัลระดับหมู่บ้าน (Digital Health Station Village)	๓,๗๑๓,๘๐๐	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓	-		กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ๓.๔)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการจัด บริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓	-		กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ณ.๔)
๑๐	โครงการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๕,๕๒๖,๘๐๐	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓	-		กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ณ.๔)
รวม ๑๐ โครงการ		๘๗,๕๕๐,๖๐๐	๕,๖๒๖,๒๒๒		-	-	-		
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-		-	-	✓	ไม่มีหน่วยงานร้องขอ ความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรี อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และการสร้าง เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	๙๐,๐๐๐	๘๙,๑๐๐	๒๘ - ๒๙ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๔	โครงการวันคนพิการสากล	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๓ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-		กองสาธารณสุข
รวม ๔ โครงการ		๒๔๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๕๐		-	-	-		
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์	๗๐,๐๐๐	๖๑,๔๐๐	๑๐ - ๑๑ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๔	โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘ - ๙ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๖	โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๙๔๔	๒๘ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม ๖ โครงการ		๑,๓๙๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๓๔๔		-	-	-		
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๑	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและ ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค	๓๕๐,๐๐๐	-		-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กรมส่งเสริมฯ เลื่อนไปจัด ปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	๑๕๐,๐๐๐	-		-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กรมส่งเสริมฯ เลื่อนไปจัด ปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา ฯ
๔	โครงการร่วมจัดงาน "วัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่ม เก่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย"	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐ - ๑๔ ก.พ. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๕	โครงการร่วมจัดงานเทศกาล "เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อบุญผาเมือง"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๖	โครงการร่วมจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลอง อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อบุญผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ - ๙ พ.ย. ๖๕	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๗	โครงการร่วมจัดงานประเพณีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีเทพ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๘	โครงการร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอหล่มเก่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ - ๑๒ ต.ค. ๖๕	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๙	โครงการร่วมจัดงานประเพณีเผาข้าวหลาม และมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๐	โครงการร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-		-	-	✓	ดำเนินการเดือนตุลาคม	กองการศึกษา ฯ
๑๑	โครงการร่วมจัดงานประเพณีชักบังไฟพุเตย	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๗,๔๕๐	๒๐ - ๒๑ พ.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๒	โครงการร่วมจัดงานพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๓	โครงการร่วมจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ และสักการะอนุสาวรีย์ จอมพลป.พิบูลสงคราม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ - ๒๕ เม.ย. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๔	โครงการร่วมจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์	๘๐๐,๐๐๐	๗๗๗,๕๐๐	๒๗ มี.ค. - ๔ ก.พ. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๕	โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณี ปีใหม่ม้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๖	โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองการศึกษา ฯ
๑๗	โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา	๙๐,๐๐๐	๘๖,๔๐๐	๕ - ๒๗ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์.
๑๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.เพชรบูรณ์.
๑๙	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓		กองการศึกษา ฯ
๒๐	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๖๐	๓ - ๔ เม.ย. ๖๖	✓	-	-		รร.อบจ.พช.
๒๑	โครงการร่วมจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สมโภชน์ และนมัสการหลวงพ่อบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน	กองการศึกษาฯ (เพิ่มเติม ๑)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๒	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๑,๕๐๒,๑๖๐	-	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ (เพิ่มเติม ณ.๔)
	รวม ๒๒ โครงการ	๑๖,๖๑๖,๑๖๐	๓,๔๘๕,๒๑๐		-	-	-		
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติงาน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)	๓๖๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ (เพิ่มเติม ณ.๔)
	รวม ๑ โครงการ	๓๖๔,๐๐๐	-		-	-	-		
๒.๖ แผนงานงบกลาง									
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถาน พยาบาลของรัฐสำหรับผู้ป่วยยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-		-	-	✓	ไม่มีหน่วยงานร้องขอ ความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-		-	-	๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานถนนคนเดิน ไทหล่มประจำปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๓ มี.ย. - ๙ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
๒	โครงการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๓	โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๕ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๔	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยว	๕,๐๐๐,๐๐๐	-		-	✓	-	กันเงินเบิกตัดปี บริหารสัญญา	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการจัดทำแผนพหุประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๖	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-		-	✓	-	กันเงินเบิกตัดปี บริหารสัญญา	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๑๒,๑๗๘	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๘	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๙๒๘	๒๒ - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๙	โครงการหนานี่ที่เพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๗,๓๔๒	๓๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
รวม ๙ โครงการ		๑๑,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๖๘,๔๔๘		-	-	-		
๓.๒ แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยการปลูกกล้วย กล้วยชา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๘๘,๗๓๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ		๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๘๘,๗๓๐		-	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	รอกะทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลุ่ม พื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๘๗,๕๒๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐ เม.ย. - ๑๒ พ.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๗๙๐	๑ พ.ย ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
รวม ๕ โครงการ		๑,๓๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๑๑๐		-	-	-		
(๓) แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค. ๖๖	✓		-		กองสาธารณสุข (เพิ่มเติม ๓.๔)
รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐		-	-	-		
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการเติมน้ำใต้ดินระบบต้น (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) ในเขตพื้นที่ตำบลลานบ่า อำเภอลำสนัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๓๑๒,๐๐๐	-	๑๘ ก.ค. ๑๕ ต.ค. ๖๖	-	✓			กองช่าง (เพิ่มเติม ๒)
รวม ๑ โครงการ		๓,๓๑๒,๐๐๐	-		-	-	-		
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านยาวไ้ ตำบลวังชมพู อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๒ บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๓ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายก้อน หะสิตะ หมู่ที่ ๔ บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางหนูคำ จันทาพรม หมู่ที่ ๔ บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยมะปราง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายเอี่ยม สิงห์คำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งตาเป่า ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางกองแก้ว กลิ่นโสภณ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งตาเป่า ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายศิริวิช ทิพย์ศรีบุตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งตาเป่า ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยนาค ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองศรีเทพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านซิมมะขาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านนาประดู่ ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑) บริเวณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย บ้านน้ำคำเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๒) บริเวณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย บ้านน้ำคำเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๓) บริเวณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย บ้านน้ำคำเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๑๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๔) บริเวณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย บ้านน้ำคำเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม ตำบลหนองไขว่ อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๑๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านท่าขาว ตำบลหนองไขว่ อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) วัดชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านวังรู ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองกันหวด หมู่ที่ ๑ บ้านวังรู ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระหนองแค หมู่ที่ ๕ บ้านขวัญโยน ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) โรงเรียนดอนสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนสว่าง ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๒๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณชายทุ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนสว่าง ตำบลสักหลง อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าขาม ตำบลลานป่า อำเภอลำลูก อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๒๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางสายฝน กันยาประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๒๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายสมาน แสนเรืองเดช หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายศรีวิชัย แสนเรืองเดช หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายทองคำศักดิ์ ต้นตุลา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายสุเทพ แก้วเขียว หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายเอกสิทธิ์ จันทร์นุช หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านอีเลิศ ตำบลนาซำ อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านโจะโหวะเหนือ ตำบลบ้านเนิน อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางสาวรวีวรรณ หกขุนทด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวขาว ตำบลบ่อไร่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) โรงเรียนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๖ บ้านวังไผ่ ตำบลบ่อไร่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านวังไผ่ ตำบลบ่อไร่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๓๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) วัดหนองสะแกสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อไร่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)
๔๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายสด กาลกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่วิไลวัลย์ ตำบลบ่อไร่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฌ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายพุด ไชยา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางจันทอง พัดเงิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางจม คมเมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางสาววรรณมา เพือกโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางหนูเจียม พันเงิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๔๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายประยูร ชื่นชม หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อรัง อำเภอยะบือบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๔ บ้านกุฎพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๔๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดเป่า ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นางเภา ก้อนทอง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองกลาง ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายคำรณ เจริญผล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองกลาง ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บริเวณที่นายฉลอง สอนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองกลาง ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๗ บ้านซับอีปุก ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑ บ้านชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)
๕๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังลาด ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ฉ.๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑ บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๕๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๒ บ้านชัยประสิทธิ์ ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๕๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๗ บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๕๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านไทรงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๖๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านวังรัตน ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๖๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลวังพิกุล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๖๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกำไร ตำบลศรีมงคล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
๖๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านเขาทะลุ ตำบลศรีมงคล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง (เพิ่มเติม ๓.๖)
	รวม ๖๓ โครงการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	-		-	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๒๐,๐๐๐	๙๔,๔๗๐.๕๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๗๖๕	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๕ - ๒๒ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๔	โครงการวารสารเพชรบูรณ์นิวส์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๕,๑๒๕	๓๑ ม.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๕	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๙๕	๑ ก.พ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๘,๐๐๐	๑๕ เม.ย. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๗	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๑๑๗.๕๐	๒ - ๓ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์ฯ
๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนา หรืออบรมและ และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
๙	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๑๘	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักงาน เลขานุการฯ
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ค่าตอบแทน หมวดย่อย	๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๘๑๓,๖๔๘	๔ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
		๒,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๓,๔๖๙.๘๘		✓	-	-		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๑	ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
๑๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๒๕	๘ ก.ย. ๖๖	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (เพิ่มเติม) ฉ.๓
รวม ๑๒ โครงการ		๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๖,๗๗๔,๐๓๔		-	-	-		
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๒๐	๓ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๙,๒๓๒	๑๕ - ๒๘ ส.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
รวม ๒ โครงการ		๓๑๐,๐๐๐	๑๕๕,๖๕๒		-	-	-		
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๓ อาคารสำนักงานหลังเก่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๖,๘๐๑	๓๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักปลัด ฯ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอวิเชียรบุรี) ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๓๗๙,๐๐๐	-	๒๐ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๖๗	-	✓	-		กองยุทธศาสตร์ ฯ
รวม ๒ โครงการ		๘๗๘,๕๐๐	๔๙๖,๘๐๑		-	-	-		
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๑๘๐	๑๐ - ๑๘ มี.ค. ๖๖	✓	-	-		สำนักงาน เลขานุการ ฯ
รวม ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๑๘๐		-	-	-		

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- (1) เนื่องจากโครงการบางโครงการทาง อบจ. เร่งเห็นถึงความต้องการประชาชนในพื้นที่แต่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ อาจจะติดปัญหาหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือโครงการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ เพราะติดข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ
- (2) งบประมาณที่ อบจ.ได้รับอาจจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีโครงการเป็นจำนวนมาก ทางอบจ.จึงต้องคัดเลือกโครงการที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

- (1) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอน จากการวางแผนการดำเนินโครงการ การตรวจสอบและการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการ
- (2) ควรมีการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตลอดสาย และการตรวจสอบเรื่องพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยรวมทั้งการขออนุญาตเข้าดำเนินการโครงการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะดำเนินการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
- (3) ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรควบคู่ไปพร้อมกัน
- (4) ควรให้มีการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกและตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น